

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ЛГ МУП "УТВиВ"

В.Г. Агафонов

"09" 04 2026 года



## План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027г.г.

## ООО "АКВАСеть"

| № п/п                                               | Наименование                                               | Описание                                 | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                          |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | г.п. Лянтор, ул. Согласия, дом 4         |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | г.п. Лянтор                              |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой                                    |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | ЛГ МУП "УТВиВ"                           |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              | 1999                                     |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          |                                          |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | 5                                        |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | кирпич                                   |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | в наличии                                |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | в наличии                                |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                          |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | 32                                       |            |
| 2.2                                                 | Количество нежилых помещений                               | 1                                        |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | 5103                                     |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | 2484,3                                   |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь нежилых помещений                            | 70                                       |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                         | 10 077,11                                |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                          |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | в наличии, 1 ввод                        |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | в наличии                                |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | закрытая                                 |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | зависимая<br>(зависимая/независимая)     |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | двухтрубная<br>(двухтрубная/однотрубная) |            |
| 3.6                                                 | Наличие циркуляции ГВС                                     | есть<br>(есть/нет)                       |            |
| 3.7                                                 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)                 | в наличии                                |            |
| 3.8                                                 | Материал трубопроводов                                     | сталь                                    |            |
| 3.9                                                 | Водопроводный ввод                                         | в наличии                                |            |
| 3.10                                                | Водомерный узел                                            | в наличии                                |            |
| 3.11                                                | Материал трубопроводов                                     | сталь                                    |            |
| 3.12                                                | Электрический ввод                                         | в наличии (2шт)                          |            |
| 3.13                                                | Наличие прибора учета электроэнергии                       | в наличии                                |            |
| 3.14                                                | Ввод газоснабжения                                         | нет                                      |            |
| 3.15                                                | Система АППЗ и дымоудаления                                | нет                                      |            |
| 3.16                                                | Система приточно-вытяжной вентиляции                       | нет                                      |            |
| 3.17                                                | Лифты, подъемники                                          | нет                                      |            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>            |                                                            |                                          |            |
| 4.1                                                 | теплоснабжение                                             | _____ централизованное _____             |            |
| 4.2                                                 | водоснабжение                                              | _____ централизованное _____             |            |
| 4.3                                                 | водоотведение                                              | _____ централизованное _____             |            |

|                                                                    |                                                                                                                                                                             |                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4.4                                                                | электроснабжение                                                                                                                                                            | _____ централизованное _____ |                                                             |
| 4.5                                                                | газоснабжение                                                                                                                                                               | _____ ----- _____            |                                                             |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                                                                                                                                                             |                              |                                                             |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона                                                                                                                                                 |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 1 сентября 2022 года         | Постановление Администрации г. Лянтор № 823 от 31.08.2022г. |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 1 сентября 2023 года         | Постановление Администрации г. Лянтор № 917 от 29.08.2023г. |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | 3 сентября 2024 года         | Постановление Администрации г. Лянтор № 850 от 02.09.2024г. |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона                                                                                                                                             |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 23 мая 2023 года             | Постановление Администрации г. Лянтор № 588 от 22.05.2023г. |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 4 июня 2024 года             | Постановление Администрации г. Лянтор № 547 от 03.06.2024г. |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | 30 мая 2025 года             | Постановление Администрации г. Лянтор № 600 от 28.05.2025г. |
| 5.3                                                                | Погодные условия                                                                                                                                                            |                              |                                                             |
|                                                                    | - нестабильная температура наружного воздуха:                                                                                                                               |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | весь отопительный период     |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | весь отопительный период     |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | весь отопительный период     |                                                             |
|                                                                    | - аномально низкая температура наружного воздуха:                                                                                                                           |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | -----                        |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | -----                        |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | -----                        |                                                             |
|                                                                    | - осадки с сильным ветром:                                                                                                                                                  |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | -----                        |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | -----                        |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | -----                        |                                                             |
| 5.4                                                                | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 462,999 Гкал                 |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 455,017 Гкал                 |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | 401,56 Гкал                  |                                                             |
| 5.5                                                                | Технологические нарушения по внешним причинам                                                                                                                               |                              |                                                             |
|                                                                    | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:                                                                                                           |                              |                                                             |
|                                                                    | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:                                                                                                           |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | -аварийный остановок котельных:                                                                                                                                             |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:                                                                                                               |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | -аварии на магистральных разводящих сетях:                                                                                                                                  |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | - резкие перепады давления, гидроудар:                                                                                                                                      |                              |                                                             |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | ---                          |                                                             |
| 5.6                                                                | Технологические нарушения по внутренним причинам                                                                                                                            |                              |                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                               |                                     |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|      | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: |                                     |  |
|      | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | - некачественно выполненные ремонтные работы:                                                                                                                                                 |                                     |  |
|      | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:                                                                                                                   |                                     |  |
|      | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | - некорректная работа насосов, теплообменников:                                                                                                                                               |                                     |  |
|      | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
| 5.7  | <b>Схемные условия</b>                                                                                                                                                                        |                                     |  |
|      | тупиковое/попутное движение теплоносителя:                                                                                                                                                    | тупиковое                           |  |
|      | с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:                                                                                                                 | верхняя разводка                    |  |
|      | скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:                                                                                                                                                 | открытая                            |  |
|      | изолированные/неизолированные стояки:                                                                                                                                                         | неизолированные                     |  |
|      | диаметры трубопроводов:                                                                                                                                                                       | ду 25,32,50,65,80                   |  |
|      | отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):                                                                                                                                | конвекторы                          |  |
|      | одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:                                                                                                                               | одностороннее                       |  |
|      | оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):                                                                                                                      | нет                                 |  |
|      | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ГРЖ):                                                                                                 | нет                                 |  |
|      | ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:                                                                                                                                                             | с циркуляцией                       |  |
| 5.8  | <b>Режимные условия</b>                                                                                                                                                                       |                                     |  |
|      | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:                                                                                                                       |                                     |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | соответствует норме: P1=5,2; P2=3,8 |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | соответствует норме: P1=5,2; P2=3,8 |  |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                                | соответствует норме: P1=5,2; P2=3,8 |  |
|      | - расход теплоносителя                                                                                                                                                                        |                                     |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | -----                               |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | 50574,51 тонн                       |  |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                                | 62871,74 тонн                       |  |
|      | - температура теплоносителя                                                                                                                                                                   |                                     |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | 95/70                               |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | 95/70                               |  |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                                | 95/70                               |  |
| 5.9  | <b>Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя</b>                                                                                                      |                                     |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | 0                                   |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | 0                                   |  |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                                | 3                                   |  |
| 5.10 | <b>Аварийные ситуации</b>                                                                                                                                                                     |                                     |  |
|      | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                             |                                     |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                                | ---                                 |  |
| 5.11 | <b>Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования</b>                                                                                                                 |                                     |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                    |                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                   |                              |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                   |                              |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                   |                              |
| <b>6. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                    |                              |
| 6.1                                              | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                                | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 01.08.2026г. |                              |
| 6.2                                              | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 06.04.2026г. по 24.04.2026г. |                              |
| 6.3                                              | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:<br>с 12.01.2026г. по 20.01.2026г. |                              |
| 6.4                                              | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 12.01.2026г. по 20.01.2026г. |                              |
| 6.5                                              | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда                                     | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 30.06.2026г. |                              |
| 6.6                                              | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 12.01.2026г. по 20.01.2026г. |                              |
| 6.7                                              | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 25.08.2026г. |                              |
| 6.8                                              | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 01.08.2026г. |                              |
| 6.9                                              | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа                                                                                        | согласно графика выполняет ЛГ МУП "УТВиВ"          |                              |
| 6.10                                             | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                                                              | не требуется                                       |                              |
| 6.11                                             | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 01.04.2026г. по 01.08.2026г. |                              |
| 6.12                                             | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с 01.09.2026г. по 01.10.2026г. |                              |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b>     |                                                                                                                                                                                      |                                                    |                              |
| 7.1                                              | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                                                               | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 07.08.2026г. | (Приказ № 511 от 14.05.2025) |
| 7.2                                              | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 07.08.2026г. | (Приказ № 511 от 14.05.2025) |
| 7.3                                              | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 07.08.2026г. | (Приказ № 511 от 14.05.2025) |

|                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7.4                                                                   | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г. по 07.08.2026г. |                                                      |
| 7.5                                                                   | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб                                                                                      | не требуется                                       |                                                      |
| 7.6                                                                   | Замена запорной арматуры                                                                                                                                                  | -----                                              |                                                      |
| 7.7                                                                   | Замена теплоизоляции                                                                                                                                                      | -----                                              |                                                      |
| 7.8                                                                   | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                                                                                   | постоянно к тепловому пункту                       |                                                      |
| 7.9                                                                   | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>с 13.04.2026г. по 31.08.2026г. | отражено в актах весеннего и осеннего осмотра ОИ МКД |
| 7.10                                                                  | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                                             | -----                                              |                                                      |
| <b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                      |
| 8.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                                      | -----                                              |                                                      |
| 8.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                                              | -----                                              |                                                      |
| 8.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                                             | -----                                              |                                                      |
| 8.4                                                                   | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                                    | -----                                              |                                                      |
| 8.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей                   | -----                                              |                                                      |
| 8.6                                                                   | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                                                                                                                                  | -----                                              |                                                      |
| 8.7                                                                   | Ремонт отмостки                                                                                                                                                           | -----                                              |                                                      |

Ответственный руководитель

ООО "АКВАсеть"  
(наименование обслуживающей организации)

заместитель директора  
(должность)

Асадуллаев Э.М.

Место печати



"25" марта 2026 года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

- \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
(подпись)
- \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
(подпись)
- \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
(подпись)
- \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
(подпись)

