

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ЛГ МУП "УТВиВ"
В.Г. Агафонов
"09" 04 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "АКВасеть"
Н.В. Алексеева
"25" марта 2026 года



План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027г.г.

ООО "АКВасеть"

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	г.п. Лянтор, ул. Назаргалеева, дом 30	
1.2	Муниципальное образование	г.п. Лянтор	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	жилой	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ЛГ МУП "УТВиВ"	
1.5	Год постройки	1998	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	2024	
1.7	Количество подъездов	10	
1.8	Материал стен	КПД	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	в наличии	
1.10	Наличие чердака	в наличии	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	150	
2.2	Количество нежилых помещений	2	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	13068,6	
2.4	Общая площадь жилых помещений	9375,6	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	171	
2.6	Отапливаемый объем	27 139,55	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	в наличии, 1 ввод	
3.2	Тепловой пункт	в наличии	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая	
3.4	Схема подключения	зависимая (зависимая/независимая)	
3.5	Внутридомовая система отопления	двухтрубная (двухтрубная/однотрубная)	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	есть (есть/нет)	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	в наличии	
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	в наличии	
3.10	Водомерный узел	в наличии	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	в наличии (4шт)	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	в наличии	
3.14	Ввод газоснабжения	нет	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	нет	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	нет	
3.17	Лифты, подъемники	нет	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	_____ централизованное _____	
4.2	водоснабжение	_____ централизованное _____	
4.3	водоотведение	_____ централизованное _____	

4.4	электроснабжение	_____ централизованное _____	
4.5	газоснабжение	_____ ----- _____	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	1 сентября 2022 года	Постановление Администрации г. Лянтор № 823 от 31.08.2022г.
	2023-2024 г.г.	1 сентября 2023 года	Постановление Администрации г. Лянтор № 917 от 29.08.2023г.
	2024-2025 г.г.	3 сентября 2024 года	Постановление Администрации г. Лянтор № 850 от 02.09.2024г.
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2022-2023 г.г.	23 мая 2023 года	Постановление Администрации г. Лянтор № 588 от 22.05.2023г.
	2023-2024 г.г.	4 июня 2024 года	Постановление Администрации г. Лянтор № 547 от 03.06.2024г.
	2024-2025 г.г.	30 мая 2025 года	Постановление Администрации г. Лянтор № 600 от 28.05.2025г.
5.3	Погодные условия		
	- нестабильная температура наружного воздуха:		
	2022-2023 г.г.	весь отопительный период	
	2023-2024 г.г.	весь отопительный период	
	2024-2025 г.г.	весь отопительный период	
	- аномально низкая температура наружного воздуха:		
	2022-2023 г.г.	-----	
	2023-2024 г.г.	-----	
	2024-2025 г.г.	-----	
	- осадки с сильным ветром:		
	2022-2023 г.г.	-----	
	2023-2024 г.г.	-----	
	2024-2025 г.г.	-----	
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2022-2023 г.г.	1866,69 Гкал	
	2023-2024 г.г.	1805,45 Гкал	
	2024-2025 г.г.	1374,14 Гкал	
5.5	Технологические нарушения по внешним причинам		
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
	-аварийный остановок котельных:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
	- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
	-аварии на магистральных разводящих сетях:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
	- резкие перепады давления, гидроудар:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	

5.6	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
	- некачественно выполненные ремонтные работы:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
	- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
	- некорректная работа насосов, теплообменников:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
5.7	Схемные условия		
	тупиковое/попутное движение теплоносителя:	тупиковое движение	
	с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:	верхняя разводка	
	скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:	открытая	
	изолированные/неизолированные стояки:	неизолированные	
	диаметры трубопроводов:	ду 25,32,50, ду 80, ду 100	
	отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):	конвекторы	
	одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:	одностороннее	
	оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):	нет	
	автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):	нет	
	ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:	с циркуляцией	
5.8	Режимные условия		
	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:		
	2022-2023 г.г.	соответствует норме: P1=5,2; P2=3,8	
	2023-2024 г.г.	соответствует норме: P1=5,2; P2=3,8	
	2024-2025 г.г.	соответствует норме: P1=5,2; P2=3,8	
	- расход теплоносителя		
	2022-2023 г.г.	-----	
	2023-2024 г.г.	78458,54 тонн	
	2024-2025 г.г.	110535,86 тонн	
	- температура теплоносителя		
	2022-2023 г.г.	95/70	
	2023-2024 г.г.	95/70	
	2024-2025 г.г.	95/70	
5.9	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2022-2023 г.г.	8	
	2023-2024 г.г.	2	
	2024-2025 г.г.	63	

5.10	Аварийные ситуации		
	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:		
	2022-2023 г.г.	---	
	2023-2024 г.г.	---	
	2024-2025 г.г.	---	
5.11	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
	2024-2025 г.г.	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.08.2026г.	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 06.04.2026г. по 24.04.2026г.	
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 20.01.2026г.	
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 20.01.2026г.	
6.5	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г.	
6.6	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с 12.01.2026г. по 20.01.2026г.	
6.7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 25.08.2026г.	
6.8	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 01.08.2026г.	
6.9	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	согласно графика выполняет ЛГ МУП "УТВиВ"	
6.10	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	не требуется	
6.11	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: с 01.04.2026г. по 01.08.2026г.	
6.12	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с 01.09.2026г. по 01.10.2026г.	
7. Мероприятия технического характера			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 07.08.2026г.	(Приказ № 511 от 14.05.2025)

7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 07.08.2026г.	(Приказ № 511 от 14.05.2025)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 07.08.2026г.	(Приказ № 511 от 14.05.2025)
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплоснабжающих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 07.08.2026г.	
7.5	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	не требуется	
7.6	Замена запорной арматуры	-----	
7.7	Замена теплоизоляции	-----	
7.8	Обеспечение освещения помещений подвала	постоянно к тепловому пункту	
7.9	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: с 13.04.2026г. по 31.08.2026г.	отражено в актах весеннего и осеннего осмотра ОИ МКД
7.10	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	-----	

8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

8.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	-----	
8.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	-----	
8.3	Ремонт кровли	-----	
8.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	-----	
8.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	-----	
8.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	-----	
8.7	Ремонт отмостки	-----	

Ответственный руководитель

ООО "АКВАсеть"
(наименование обслуживающей организации)

заместитель директора
(должность)

Место печати



Асадуллаев Э.М.

(подпись)

25 марта 2026 года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплоснабжающей установки (совет дома):

1. _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

2. _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

3. _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

4. _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)